

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 06.08.2014 г. № 11-592/14

На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «Айсберг»
Субботину О.А.
123182, Москва,
ул. Академика Бочвара, д. 2

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Олег Анатольевич!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелаО» (Заказчик) и ООО «Айсберг» (Исполнитель) заключён Государственный контракт №А-197-Б от 09.12.2013 года на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 16 и 20 мкр. района Крюково в рамках СЭРР.

28.05.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелаО» (Заказчик) выдало Предписание ООО «Айсберг» об организации работ по адресам корп. 1613-1614-1615-1616 и 1626-1614. Дата начала работ до 01.06.2014 года, дата окончания работ до 15.07.2014 года.

Согласно Акту обследования от 16.07.2014 года, ООО «Айсберг» не исполнило Предписание от 28.05.2014 года в части окончания работ в срок до 15.07.2014 года.

По результатам комиссионного обследования было вынесено заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии с условиями Контракта № А-197-Б от 09.12.2013 года.

В соответствии с п. 7.3.7. Контракта в случае несоблюдения сроков указанных в Предписании, Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения.

Цена Контракта составляет **12 339 138 (Двенадцать миллионов триста тридцать девять тысяч сто тридцать восемь) руб. 71 коп.**, стоимость неустойки за каждый день просрочки составляет **12 339,00 руб.**

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении штрафных санкций на ООО «Айсберг» в соответствии с вышеуказанными положениями Контракта, Технического задания и заключением комиссионного обследования.

По состоянию на 05.08.2014 года размер штрафных санкций составляет 259 119,00 рублей.

В соответствии с п.7.3.21. вышеуказанного Контракта все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Также сообщаю, что согласно п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Приложение:

1. Копия Акта обследования от 16.07.2014 года на 1-ом листе.

И.о. директора



М.Н. Анохина

г. Москва, Зеленоград

16.07.2014 г.

Акт обследования

Комиссия в составе представителей:

Филин И.С. – зам. начальника отдела БиС городских объектов ДЖКХиБ ЗелаО

Волосова Т.А. – инженер отдела БиС городских объектов ДЖКХиБ ЗелаО

произвела обследование выполнения работ на дворовых территориях
корп.1613-1614-1615-1616 и 1626-1614

В ходе обследования выявлено:

ООО «Айсберг» не выполнило своих обязательств по контракту от **09.12.2013** г. № А-197-Б, а именно – не исполнено предписание от 28.05.2014 г. № ПТО-226 о выполнении работ на дворовых территориях корп.1613-1614-1615-1616 и 1626-1614 **в части окончания работ в срок до 15.07.2014 г.**

Заключение комиссии:

К ООО «Айсберг» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта от **09.12.2013 г. № А-197-Б.**


_____ Филин И.С.


_____ Волосова Т.А.