

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252
фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90
ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,
л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 24.09.2014 г. № 11-732/14
На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «СК НЕВА»

Губсаряну С.М.

109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 29-33, стр. 15,
оф.433

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемый Карен Мамиконович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-19-Б от 10 февраля 2014 года ООО «СК НЕВА» (Исполнитель) выполняет работы по посадке, пересадке, вырубке деревьев и кустарников, устройству газона у трассы, устройству открытого водостока в рамках капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома (1-й этап), расположенного в Восточно-коммунальной зоне, д. Назарьево Зеленоградского АО города Москвы в рамках государственной программы «Спорт Москвы».

Согласно п. 6.4.3. контракта Исполнитель обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.

В соответствии с предписанием от 04.09.2014 (ПТО-578) Вам необходимо было в срок до 18.09.2014 устранить выявленные нарушения в части несоблюдения выполнения работ в строгом соответствии с проектной документацией, а именно обеспечить:

- наличие пересаженных 76 кустарников и 5 деревьев;
- формирования приствольных лунок, добавление растительного грунта, устройство растяжек деревьев и кустарников, прополку, рыхление и полив;
- посадку 46 деревьев и прочее, согласно вышеуказанному предписанию.

В установленный в предписании срок замечания устранены не были, что зафиксировано актом обследования исполнения обязательств от 19.09.2014.

Согласно п. 7.3.6. в случае несоблюдения сроков указанных в Предписании (если требования по таким срокам установлены в ТЗ), Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до 0,1 % от цены данного Контракта - **8 455 (восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. 36 коп.** за каждый день просрочки до фактического выполнения.

В соответствии с п. 7.3.16. контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.3.13. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций по состоянию на 23 сентября 2014 года в сумме **42 276 (Сорок две тысячи двести семьдесят шесть тысяч) руб. 80 коп.**

Директор



В.А. Карпов

г. Москва, Зеленоград

19.09.2014г.

Акт проверки исполнения Подрядчиком обязательств

Комиссия по проверке исполнения ООО «СК НЕВА» своих обязательств по контракту от 10.02.2014 г. № А-19-Б в составе представителей:

Дирекция ЖКХиБ ЗелаО:

Малюженковой И.Н. – заместителя директора

Филин И.С. – зам. начальника отдела БиС городских объектов

Лимбергер С.Г. – инженера отдела БиС городских объектов


ООО «ОМЕГА» (технадзор) – Резвяков Н.И.

установила:

ООО «СК НЕВА» не выполнило своих обязательств по контракту от 10.02.2014 г. № А-19-Б, а именно – не исполнено предписание от 04.09.2014 г. № ПТО-576 о завершении посадки 46 деревьев по проекту, о восстановлении и уходных работах за 81 пересаженными деревьями и кустарниками.


Заключение комиссии:

К ООО «СК НЕВА» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контракта от 10.02.2014 г. № А-19-Б.


_____ Малюженкова И.Н.


_____ Филин И.С.


_____ Лимбергер С.Г.


_____ Резвяков Н.И.

Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252
фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90
ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,
л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 04.09 2014 г. № ПТО-578
На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «СК НЕВА»

Губасаряну К.М.

ПРЕДПИСАНИЕ.

Уважаемый Карен Мамиконович!

В соответствии с условиями государственного контракта от **10.02.2014г.** № **А-19-Б** на выполнение работ по посадке, пересадке, вырубке деревьев и кустарников, устройству открытого водостока в рамках капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома (1-й этап), расположенного в _____ой коммунальной зоне д. Назарьево Зеленоградского АО г. Москвы, в рамках проекта «Спорт Москвы», Ваша организация обязана:

- обеспечить выполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией;

осуществлять посадку, пересадку деревьев и кустов, устройство газонов, уходные работы за зелеными насаждениями в соответствии с Постановлением правительства города Москвы от 10.09.2002г. №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы».

Проектной документацией предусмотрено:

1. посадка 46 деревьев 4 возрастной группы с комом 1,3*1,3*0,6 м ;
2. пересадка 81 шт. (5 деревьев породы сосна и 76 кустарников (сосна, ель));
3. при посадке (пересадке) деревьев и кустарников, устройстве газонов предусмотрено 100% добавление почвогрунта с нормативными показателями в соответствии с приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 17.06.2008г. № 514-ПП., добавлением комплексных минеральных удобрений.

В соответствии с вышеизложенным обязываю Вас:

в срок до 18.09.2014г.

1. обеспечить наличие пересаженных прижившихся 76 кустарников и 5 деревьев (сосна);
2. обеспечить формирование приствольных лунок, добавление растительного грунта, устройство растяжек деревьев и кустарников 3 колами на дерево; прополку, рыхление, полив лунок;
3. обеспечить посадку 46 деревьев с диаметром кома и приствольной лунки 1,3 м, высотой 4-5 м для лиственных пород: береза- 16 шт., ива -11 шт.,

рябина -1 шт., яблоня -2 шт.; с диаметром кома 1,3 м диаметром ствола 1,5 см, высотой 2-3 м для хвойных (сосна -16шт.)

После посадки растений должна быть устроена приствольная лунка, поверхность лунки выравнивается. Растения должны быть укреплены кольями из хвойных пород деревьев на высоте 1,3 м от земли или проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Заготовленные колья для укрепления посаженных деревьев должны быть ошкурены, высотой 2-2,2 м, в сечении круглыми, с диаметром 5-7 см. Крепежный кол должен войти на 0,5 м в почву, окружающую посадочную яму; дерево крепится к колу хомутом из пенькового шпагата диаметром 3-4 мм с мягкой прокладкой;

В случае невыполнения настоящего предписания в указанный срок к Вашей организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями контракта, вплоть до расторжения контракта с внесением сведений о Вашей организации и её учредителях в Реестр недобросовестных поставщиков Российской Федерации.

Заместитель директора


И.Н. Малюженкова

Исп.: Лимбергер С.Г.
(499)-210-20-29