

**Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"**

юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д.1, комн. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, н/п IV,

телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90

ИНН 7735539994, КПП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,

л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелаО г. Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. от 31.07.2014 г. № 11-581/14
На вх. от _____ 20__ г. № _____

Генеральному директору
ООО «Айсберг»

Евлоеву Р.Т.

109052, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 29-33, стр. 15,
оф.433

П Р Е Т Е Н З И Я

Уважаемый Рамзан Тахирович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом) № А-197-Б от 09 декабря 2013 года ООО «Айсберг» (Исполнитель) на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 16 и 20 мкр. района Крюково в рамках СЭРР.

В соответствии с предписанием от 08.07.2014 Вам необходимо было в срок до 10.07.2014 устранить выявленное нарушение технологии производства асфальтовых работ, допущенное при ремонте дворовой территории у корпуса 1613-1616, а именно разобрать плиточное покрытие и обустроить выравнивающий слой.

В установленный в предписании срок замечания устранены не были, что зафиксировано актом обследования исполнения обязательств от 14 июля 2014.

Согласно п. 7.3.7. в случае несоблюдения сроков указанных в Предписании Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения, но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (п.9 ст.9 ФЗ № 94 от 21.07.2005), что составляет **3 393 (Три тысячи триста девяносто три) рубля.**

В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени), предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.3.18. контракта уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.

Просрочка исполнения предписания на дату проведения комиссионной проверки и составления акта обследования от 14 июля 2014 составляет 5 дней.

В случае повторного выявления не устраненных в срок нарушений обязательств по контракту, штрафные санкции будут доначисляться на основании последующих комиссионных актов, устанавливающих ненадлежащее исполнение обязательств.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных санкций по состоянию на 14 июля 2014 в размере **16 965 (Шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей.**

Директор



В.А. Карпов